

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2024 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», по состоянию на «01» августа 2024 г.

1. Наименование Проекта: Устройство ограждения кладбища в с. Новоярково Барабинского района Новосибирской области
2. Место реализации Проекта:
Муниципальное образование Новоярковский сельсовет Барабинского района Новосибирской области
Населенный пункт с. Новоярково
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	1257456,0 0	925899,6 6
2	Финансовое обеспечение, всего:	1251156,0 0	919599,6 6
2.1	средства Субсидии	927600,00	681786,0 0
2.2	средства бюджета поселения	194619,58	143045,3 9
2.3	инициативные платежи, всего:	128936,42	94768,27
2.3.1	денежные средства граждан	103798,44	76291,86
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	25137,98	18476,41
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, всего:	6300,00	6300,00
3.1	вклад жителей поселения	6300,00	6300,00

3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц		
-----	---	--	--

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

5.1. Жители поселения:

демонтаж ограждения кладбища; погрузка мусора; вывоз мусора.

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата начала осуществления Проекта – 10.04.2024 г.
ввода объекта в эксплуатацию – 27.06.2024г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Новоярковского сельсовета
 Барабинского района Новосибирской области

Бондаренко В.Г.

Ф.И.О. (отчество - при наличии)




(подпись)

Руководитель инициативной группы

Киселев С.М.

Ф.И.О. (отчество - при наличии)



(подпись)

Дата 01.08.2024

№	Наименование	План	Факт
2.1	Остаток денежных средств на счете в банке	1257456,0	925899,6
2.2	средств бюджета поселения	194619,58	143045,1
2.3	средств физических лиц	128936,42	94768,27
2.4	средств юридических лиц	163792,44	78291,86
2.5	средств индивидуальных граждан и юридических лиц	25137,98	18476,41
3.1	денежные средства в кассе	6300,00	16700,00
3.2	денежные средства в банках	6300,00	16700,00
3.3	денежные средства на счетах в банках	6300,00	16700,00
3.4	денежные средства в кассе	6300,00	16700,00
3.5	денежные средства в банках	6300,00	16700,00
3.6	денежные средства на счетах в банках	6300,00	16700,00
3.7	денежные средства в кассе	6300,00	16700,00
3.8	денежные средства в банках	6300,00	16700,00
3.9	денежные средства на счетах в банках	6300,00	16700,00
3.10	денежные средства в кассе	6300,00	16700,00
3.11	денежные средства в банках	6300,00	16700,00
3.12	денежные средства на счетах в банках	6300,00	16700,00
3.13	денежные средства в кассе	6300,00	16700,00
3.14	денежные средства в банках	6300,00	16700,00
3.15	денежные средства на счетах в банках	6300,00	16700,00
3.16	денежные средства в кассе	6300,00	16700,00
3.17	денежные средства в банках	6300,00	16700,00
3.18	денежные средства на счетах в банках	6300,00	16700,00
3.19	денежные средства в кассе	6300,00	16700,00
3.20	денежные средства в банках	6300,00	16700,00
3.21	денежные средства на счетах в банках	6300,00	16700,00
3.22	денежные средства в кассе	6300,00	16700,00
3.23	денежные средства в банках	6300,00	16700,00
3.24	денежные средства на счетах в банках	6300,00	16700,00
3.25	денежные средства в кассе	6300,00	16700,00
3.26	денежные средства в банках	6300,00	16700,00
3.27	денежные средства на счетах в банках	6300,00	16700,00
3.28	денежные средства в кассе	6300,00	16700,00
3.29	денежные средства в банках	6300,00	16700,00
3.30	денежные средства на счетах в банках	6300,00	16700,00